

<b>事業名</b>		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
<b>事業の概要</b>	<b>総事業費</b>	73,623千円			<b>事業完了日</b>	平成22年9月16日		
					<b>交付金額</b>	24,541千円		
	<b>整備対象地域</b>	角田市東根地区(大字坂津田、平貫、小坂、鳩原)、及び西根地区(大字高倉、笠島、稲置、毛萱)						
	<b>事業の内容</b>							
<p>ブロードバンドの未整備地域である東根地区及び西根地区において、光ファイバーケーブル網(幹線)を整備し、光ファイバ芯線をIRU契約により電気通信事業者へ貸し出すことで、本市のほぼ全域に超高速ブロードバンド環境の整備が可能となる。</p> <p>これにより地域間情報格差の是正、住民ニーズに対応できる高度情報化社会の実現を促進する。</p>								
<b>BB</b>	<b>サービス開始日</b>	平成22年10月1日						
	<b>サービス形態</b>	公設民営(IRU)						
	<b>契約先</b>	東日本電信電話株式会社						
		<b>整備計画時の目標</b>		<b>実績</b>				
		<b>初年度</b>	<b>最終</b>	<b>H23年度末</b>	<b>H24年度末</b>	<b>H25年度末</b>	<b>H26年度末</b>	<b>H27年度末</b>
	<b>整備地域の世帯数</b>	1120	1120	1202	1209	1209	1214	1211
	<b>加入世帯数</b>	180	280	454	502	538	562	578
	<b>加入率(%)</b>	16.1	25	37.8	41.5	44.5	46.3	47.7
<b>評価及び課題</b>	<p>整備計画では初年度の目標を世帯数の16%と見込んでおり、最終目標を世帯数の25%としていたが、最終目標について平成23年度末時点で達成している。</p> <p>また平成27年度末では最終目標を上回る47.7%となっている。世帯数の約半数が加入している状態を勘案するに、住民ニーズへの対応が的確であり、地域間情報格差が是正されていると評価する。</p> <p>平成25年度以降、加入者数の増加が緩やかになっていることから、インターネットの利用について興味があり、加入可能な世帯はほぼ加入済みと思われる。</p> <p>今後もある程度は増加すると想定されるが、加入者数の増加について大きく見込めない点が課題となる。</p>							